

令和3年度の明野五葉学園整備の進捗状況について【工事進捗状況】

●事業工程

年度	R元	R2	R3	R4	R5	R6
実施内容	基本設計・実施設計		発注等準備	本工事 (新設校舎・新設体育館・外構等)		開校準備
						明野五葉学園 開校

●工事概要

工 事 名：明野五葉学園整備工事

施 工 業 者：株木・鈴縫・田中・大内特定建設工事共同企業体

工 期：令和3年9月25日から令和5年12月28日まで

設計・工事監理：株式会社一本杉建築設計事務所

●進捗状況

令和3年9月の工事着手後、準備工事（仮囲い・現場事務所等設置）や解体工事（ロータリー等撤去）が行われました。令和4年2月末までには、新設校舎及び新設体育館の杭工事が完了しています。

3月現在では、新設校舎及び新設体育館の基礎部分や北側自転車通路等の整備が進められています。



※ドローンによる空撮

●完成予想図



※明野中学校の学校生活が行われながらの工事であることから、生徒や教職員並びに地域の方々などへ配慮しながら安全に工事を実施しております。

引き続き、事業の推進にご理解ご協力をいただきますよう、お願いいたします。